



SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



Gobierno Municipal 2023-2025
Trabajo y desarrollo por el bien común

2023 - 2025

ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS CONTRATISTA AL MUNICIPIO

RESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

EN LA LOCALIDAD DE LLANO LA LUNA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2023, REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 12 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA" QUIEN EN ESTE ACTO ES REFERIDO POR EL C. JONATAN CRUZ HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SAEO, S.A. DE C.V. ASÍ COMO LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, OAXACA. LOS CC. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA, MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ, JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ, EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ Y JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, QUIENES LLEVARÁN A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA;

"CONSTRUCCIÓN DE 12 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA"

| UBICACIÓN | CLAVE | NOMBRE: |
|------------|-------|--------------------|
| ESTADO: | 020 | OAXACA |
| REGIÓN: | 07 | SIERRA SUR |
| DISTRITO: | 26 | MIAHUATLÁN |
| MUNICIPIO: | 263 | SAN MIGUEL COATLÁN |
| LOCALIDAD: | 0018 | LLANO LA LUNA |

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dtto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

| DATOS GENERALES | RAMO | |
|-------------------------|-------------|---|
| APORTACIONES FEDERALES: | GENERAL | APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. |
| | FONDO III.- | FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN). |

| | |
|---|--------------------------------|
| OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS: | ONAO/263/SMC/FAISMUN/007/2023. |
| FECHA DE AUTORIZACIÓN | 22 DE ABRIL DE 2023 |

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dtto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SE REALIZARÁ EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE 12 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LLANO LA LUNA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.

DEFINICIÓN.

EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÁ DISTRIBUIDO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE OBRA:

- TRABAJOS PRELIMINARES
- CIMENTACIÓN
- ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
- LIMPIEZA

SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dtto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel

Dtto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025



SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



2023 - 2025

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: LA CONSTRUCCIÓN DE 12 MUROS FIRMES, QUE CONTEMPLA EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE PLANTILLA CON CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS AISLADAS A BASE DE VARILLA DE 3/8" Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F' C=250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS A BASE DE ARMEX Y LOS ESQUINEROS REFORZADOS CON 2 VARILLAS DE 3/8", CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F' C=250 KG/CM2, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F' C=250 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX Y REFORZADO CON 2 VRS DEL NO.3, MURO DE ENRASE DE TABIQUE LIGERO DE 10 X 28 X 14 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR, APLANADO FINO, CADENA INTERMEDIA DE 15 X 15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F' C=250 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM., DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F' C=250 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX, LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO F' C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO, CULMINANDO CON LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA EL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA MISMA.

[Signature]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

| | |
|----------------------------------|--|
| MODALIDAD DE EJECUCIÓN: | INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS. |
| FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: | 15 DE MAYO DE 2023 |
| FECHA DE INICIO REAL: | 15 DE MAYO DE 2023 |
| FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: | 13 DE JULIO DE 2023 |
| FECHA DE TERMINACIÓN REAL: | 13 DE JULIO DE 2023 |
| METAS ALCANZADAS: | 12 VIVIENDAS |
| BENEFICIARIOS: | 49 BENEFICIARIOS |

[Signature]
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

| ESTRUCTURA FINANCIERA | | | |
|--|----------------------|----------------------|----------------|
| APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS | IMPORTE AUTORIZADO | IMPORTE EJERCIDO | SALDO |
| APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO IV | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO III | \$ 694,572.78 | \$ 694,572.78 | \$ 0.00 |
| APORTACIÓN ESTATAL | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| APORTACIÓN FEDERAL | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| OTROS (ESPECIFICAR) | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 |
| TOTAL | \$ 694,572.78 | \$ 694,572.78 | \$ 0.00 |

[Signature]
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO.....

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

[Signature]
SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025



SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



2023 - 2025


NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

ENTREGA LA OBRA:
DATOS DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN


| | |
|-----------------------|--|
| NOMBRE: | <u>SAEO, S.A. DE C.V.</u> |
| REPRESENTANTE: | <u>C. JONATAN CRUZ HERNÁNDEZ</u> |
| CARGO: | <u>ADMINISTRADOR ÚNICO</u> |
| R.F.C. | <u>SAE140804EA8</u> |
| DIRECCIÓN: | <u>CARRETERA PANTEÓN JARDÍN N°123 CASA 23 A PLANTA BAJA COL. JAZMINES, SAN ANDRÉS HUAYAPAM, OAXACA</u> |
| C.P. | <u>68288</u> |


C. JONATAN CRUZ HERNÁNDEZ,
ADMINISTRADOR ÚNICO
SAEO, S.A. DE C.V.
R.F.C. SAE140804EA8


RECIBEN LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA.


C. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025


C. MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025


C. JAQUÉLINO CANSECO JIMÉNEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025


C. EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025


C. JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025