



2023 - 2025

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS
MUNICIPIO AL COMITÉ**

EN LA LOCALIDAD DE LLANO LA LUNA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2023, REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN DEL ESTADO DE OAXACA. LOS CC. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA, MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ, JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ, EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ Y JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARÍA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE EL COMITÉ DE OBRAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 12 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA", QUIEN EN ESTE ACTO ES REFERIDO POR LOS CC. NARCIZO JARQUÍN PACHECO, EZEQUIEL JUÁREZ, MUCIO LÓPEZ, FIDEL JUÁREZ, DAVID LÓPEZ, PRESIDENTE DE COMITÉ, SECRETARIO, TESORERO, 1ER VOCAL Y 2DO VOCAL, RESPECTIVAMENTE, PARTES QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "AUTORIDAD MUNICIPAL" Y "COMITÉ DE OBRAS", QUIENES LLEVARÁN A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA;

"CONSTRUCCIÓN DE 12 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA"

UBICACIÓN	CLAVE	NOMBRE:
ESTADO:	20	OAXACA
REGIÓN:	07	SIERRA SUR
DISTRITO:	26	MIAHUATLÁN
MUNICIPIO:	263	SAN MIGUEL COATLÁN
LOCALIDAD:	0018	LLANO LA LUNA

DATOS GENERALES

APORTACIONES FEDERALES:	RAMO GENERAL 33.-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
	FONDO III.-	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).

OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS : ONAO/263/SMC/FAISMUN/007/2023

FECHA DE AUTORIZACIÓN 22 DE ABRIL DE 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SE REALIZARÁ EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE 12 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LLANO LA LUNA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, DEL ESTADO DE OAXACA.

DEFINICIÓN.

EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÁ DISTRIBUIDO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE OBRA:

- TRABAJOS PRELIMINARES
- CIMENTACIÓN
- ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
- LIMPIEZA

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Coatlán,
Dtto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2023

[Firma]

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Coatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2023

[Firma]

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Coatlán,
Dtto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2023

[Firma]

REGIDURÍA HACIENDA
Mpio. San Miguel Coatlán,
Dtto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2023

[Firma]

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Coatlán,
Dtto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2023

[Firma]

SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Coatlán,
Dtto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2023

[Firma]



SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL COATLÁN
Gobierno Municipal 2023-2025
Trabajo y desarrollo por el bien común

2023 - 2025

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: LA CONSTRUCCIÓN DE 12 MUROS FIRMES, QUE CONTEMPLA EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE PLANTILLA CON CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS AISLADAS A BASE DE VARILLA DE 3/8" Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS A BASE DE ARMEX Y LOS ESQUINEROS REFORZADOS CON 2 VARILLAS DE 3/8", CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX Y REFORZADO CON 2 VRS DEL NO.3, MURO DE ENRASE DE TABIQUE LIGERO DE 10 X 28 X 14 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR, APLANADO FINO, CADENA INTERMEDIA DE 15 X 15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM., DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX, LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO, CULMINANDO CON LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA EL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA MISMA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 15 DE MAYO DE 2023
 FECHA DE INICIO REAL: 15 DE MAYO DE 2023
 FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 13 DE JULIO DE 2023
 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 13 DE JULIO DE 2023
 METAS ALCANZADAS: 12 VIVIENDAS
 BENEFICIARIOS: 49 BENEFICIARIOS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO III	\$ 694,572.78	\$ 694,572.78	\$ 0.00
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN FEDERAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 694,572.78	\$ 694,572.78	\$ 0.00

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.



2023 - 2025

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

ENTREGAN LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN OAXACA.



[Firma]

C. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

Dtto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025



[Firma]
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Coatlán,

C. MAYOLO GUSTAVO JARQUIN HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



[Firma]

C. JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ
REGIDOR DE HACIENDA

Dtto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025



[Firma]

C. EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



[Firma]

C. JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

Dtto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2023

Gobierno Municipal 2023-2025

Trabajo y desarrollo por el bien común

RECIBEN LA OBRA

COMITÉ DE OBRAS

“CONSTRUCCIÓN DE 12 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA”

[Firma]

C. NARCIZO JARQUÍN PACHECO.
PRESIDENTE

[Firma]

C. EZEQUIEL JUÁREZ.
SECRETARIO

[Firma]

C. MUCIO LÓPEZ.
TESORERO

[Firma]

C. FIDEL JUÁREZ.
1ER VOCAL

[Firma]

C. DAVID LÓPEZ.
2DO VOCAL