



2023 - 2025

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
CONTRATISTA AL MUNICIPIO**

EN LA LOCALIDAD DE CERRO LARGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 13:30 HORAS DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2023, REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 14 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA" QUIEN EN ESTE ACTO ES REFERIDO POR LA C. DIANA LAURA RUÍZ PÉREZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V. ASÍ COMO LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, OAXACA. LOS CC. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA, MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ, JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ, EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ Y JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, QUIENES LLEVARÁN A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA;

"CONSTRUCCIÓN DE 14 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA"

UBICACIÓN	CLAVE	NOMBRE:
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	07	SIERRA SUR
DISTRITO:	26	MIAHUATLÁN
MUNICIPIO:	263	SAN MIGUEL COATLÁN
LOCALIDAD:	0009	CERRO LARGO

DATOS GENERALES

RAMO GENERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
APORTACIONES FEDERALES: 33.-	
FONDO III.-	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).

OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y

AUTORIZACIÓN DE OBRAS:

FECHA DE AUTORIZACIÓN

ONAO/263/SMC/FAISMUN/005/2023.

10 DE ABRIL DE 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SE REALIZARÁ EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE 14 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE CERRO LARGO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.

DEFINICIÓN.

EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÁ DISTRIBUIDO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE OBRA:

- PRELIMINARES
- CIMENTACIÓN
- TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
- LIMPIEZA

[Firma manuscrita]

CONSTRUCCION & MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V.

[Firma manuscrita]
SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel

[Firma manuscrita]
TESORERÍA MUNICIPAL



SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



2023 - 2025

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: LA CONSTRUCCIÓN DE 14 MUROS FIRMES, QUE CONTEMPLA EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE PLANTILLA CON CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS AISLADAS A BASE DE VARILLA DE 3/8" Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS A BASE DE ARMEX Y LOS ESQUINEROS REFORZADOS CON 2 VARILLAS DE 3/8", CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX Y REFORZADO CON 2 VRS DEL NO.3, MURO DE ENRASE DE TABIQUE LIGERO DE 10 X 28 X 14 CM DE 14 CM DE ESPESOR, CADENA INTERMEDIA DE 15 X 15 CMS, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX, CULMINANDO CON LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA EL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA MISMA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.	
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	03 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE INICIO REAL:	03 DE MAYO DE 2023	
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO:	01 DE JULIO DE 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	01 DE JULIO DE 2023	
METAS ALCANZADAS:	14	VIVIENDAS
BENEFICIARIOS:	50	BENEFICIARIOS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO III	\$ 687,516.20	\$ 687,516.20	\$ 0.00
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN FEDERAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 687,516.20	\$ 687,516.20	\$ 0.00

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO.-----

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

01/01/2023-31/12/2023



2023 - 2025

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 14:15 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

**ENTREGA LA OBRA:
DATOS DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN**

NOMBRE:	<u>CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V.</u>
REPRESENTANTE:	<u>C. DIANA LAURA RUÍZ PÉREZ</u>
CARGO:	<u>ADMINISTRADOR ÚNICO</u>
R.F.C.	<u>CMJ210308US3</u>
DIRECCIÓN:	<u>CALLE TACANA N° 602 COL. VOLCANES, OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA</u>
C.P.	<u>68020</u>

C. DIANA LAURA RUÍZ PÉREZ
ADMINISTRADOR ÚNICO

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO JAZE S.A. DE C.V.

RECIBEN LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel

C. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,

C. MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Miguel
Coatlán,

C. JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ
REGIDOR DE HACIENDA
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,

C. EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025