



2023 - 2025

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
CONTRATISTA AL MUNICIPIO**

EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2023, REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 15 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA" QUIEN EN ESTE ACTO ES REFERIDO POR EL ARQ. ARMANDO REYES GARCÍA, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS Y CIVILES ARQ-ARG S.A. DE C.V. ASÍ COMO LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, OAXACA. LOS CC. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA, MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ, JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ, EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ Y JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, QUIENES LLEVARÁN A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA;

[Firma]
SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Oax.
01/01/2023-31/12/2025

"CONSTRUCCIÓN DE 15 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA"

UBICACIÓN	CLAVE	NOMBRE:
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	07	SIERRA SUR
DISTRITO:	26	MIAHUATLÁN
MUNICIPIO:	263	SAN MIGUEL COATLÁN
LOCALIDAD:	0017	LINDA VISTA

[Firma]
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Oax.
01/01/2023-31/12/2025

DATOS GENERALES	RAMO GENERAL	NOMBRE:
APORTACIONES FEDERALES:	33.-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
	FONDO III.-	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).

[Firma]
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Oax.
01/01/2023-31/12/2025

OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS:	ONAO/263/SMC/FAISMUN/004/2023.
FECHA DE AUTORIZACIÓN	10 DE ABRIL DE 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
SE REALIZARÁ EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE 15 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.

DEFINICIÓN.
EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÁ DISTRIBUIDO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE OBRA:

- TRABAJOS PRELIMINARES
- CIMENTACIÓN
- ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
- LIMPIEZA

[Firma]
SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Oax.
01/01/2023-31/12/2025

[Firma]
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Oax.
01/01/2023-31/12/2025

C: SAC2005182Y1
CALLE MUNICIPAL NÚM. 316 A
BARRIO ARRIBA
MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ
C.P. 76805



SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL COATLÁN
Gobierno Municipal 2023-2025
Trabajo y desarrollo por el bien común

2023 - 2025

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: LA CONSTRUCCIÓN DE 15 MUROS FIRMES QUE ABARCA EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE 1.20 MTS. X 1 M DE PERFIL DE ALUMINIO, EN 10 MUROS SE CONTEMPLA LA CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX Y REFORZADO CON 2 VRS DEL NO.3, MURO DE ENRASE DE TABIQUE LIGERO DE 10 X 28 X 14 CM DE 14 CM DE ESPESOR APLANADO FINO, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX. LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS LAMINADA DE TAMBOR DE 0.90 MTS X 1.80 MTS. EN 5 MUROS FIRMES MAS SE CONTEMPLAN DESDE EL DESPLANTE, QUE CONSISTE EN LA EXCAVACIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE PLANTILLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS AISLADAS A BASE DE VARILLA DE 3/8" Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS A BASE DE ARMEX Y LOS ESQUINEROS REFORZADOS CON 2 VARILLAS DE 3/8", CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, CADENA INTERMEDIA DE 15 X 15 CMS, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS LAMINADA DE TAMBOR DE 0.90 MTS X 2.30 MTS., CULMINANDO CON LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA EL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA MISMA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 03 DE MAYO DE 2023
 FECHA DE INICIO REAL: 03 DE MAYO DE 2023
 FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2023
 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 01 DE JULIO DE 2023
 METAS ALCANZADAS: 15 VIVIENDAS
 BENEFICIARIOS: 82 BENEFICIARIOS

[Handwritten signature]
 Dpto. Mihuatlán, Oax.
 01/01/2023-31/12/2023
 SINDICATURA MUNICIPAL
 Mpio. San Miguel Coatlán,
 Dpto. Mihuatlán, Oax.
 01/01/2023-31/12/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO III	\$ 988,545.16	\$ 988,545.16	\$ 0.00
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN FEDERAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 988,545.16	\$ 988,545.16	\$ 0.00

[Handwritten signature]
 REGIDUR DE HACIENDA
 Mpio. San Miguel Coatlán,
 Dpto. Mihuatlán, Oax.
 01/01/2023-31/12/2023

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

[Handwritten signature]
 CALLE HIDALGO NÚM. 18 A
 BARRIO ARRIBA
 MIAHUATLÁN DE LOS TÓRRES
 OAXACA

[Handwritten signature]
 TESORERÍA
 Mpio. San Miguel Coatlán,
 Dpto. Mihuatlán, Oax.
 01/01/2023-31/12/2023



2023 - 2025

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 09:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

**ENTREGA LA OBRA:
DATOS DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN**

NOMBRE:	<u>SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS Y CIVILES ARQ-ARG S.A. DE C.V.</u>
REPRESENTANTE:	<u>ARQ. ARMANDO REYES GARCÍA</u>
CARGO:	<u>ADMINISTRADOR ÚNICO</u>
R.F.C.	<u>SAC2005182Y1</u>
DIRECCIÓN:	<u>CALLE HIDALGO N° 316 A, BARRIO ARRIBA, MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ, OAXACA</u>
C.P.	<u>70805</u>

RFC: SAC2005182Y1
CALLE HIDALGO NÚM. 316 A
BARRIO ARRIBA
MIAHUATLÁN DE PORFIRIO DÍAZ
OAXACA
C.P. 70805

ARQ. ARMANDO REYES GARCÍA.

ADMINISTRADOR ÚNICO

SOLUCIONES ARQUITECTÓNICAS Y CIVILES ARQ-ARG S.A. DE C.V.

RECIBEN LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA.



PRESIDENCIA MUNICIPAL

SINDICATURA MUNICIPAL

C. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ
REGIDOR DE HACIENDA



REGIDURÍA HACIENDA

C. EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL



TESORERÍA MUNICIPAL

C. JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL



SECRETARÍA MUNICIPAL

Dtto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025