



2023 - 2025

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
MUNICIPIO AL COMITÉ**

EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 03 DE JULIO DE 2023, REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN DEL ESTADO DE OAXACA. LOS CC. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA, MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ, JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ, EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ Y JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARÍA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE EL COMITÉ DE OBRAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 15 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA", QUIEN EN ESTE ACTO ES REFERIDO POR LOS CC. EDMUNDO AGUDO CANSECO, REYNA DÍAZ AGUDO, EMANUEL ORTIZ CANSECO, LEONOR CANSECO PÉREZ, GENARO HERNÁNDEZ, PRESIDENTE DE COMITÉ, SECRETARÍA, TESORERO, 1RA VOCAL Y 2DO VOCAL, RESPECTIVAMENTE, PARTES QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "AUTORIDAD MUNICIPAL" Y "COMITÉ DE OBRAS", QUIENES LLEVARÁN A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA;

**"CONSTRUCCIÓN DE 15 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA"**

UBICACIÓN	CLAVE	NOMBRE:
ESTADO:	20	OAXACA
REGIÓN:	07	SIERRA SUR
DISTRITO:	26	MIAHUATLÁN
MUNICIPIO:	263	SAN MIGUEL COATLÁN
LOCALIDAD:	0017	LINDA VISTA

**DATOS GENERALES**

APORTACIONES FEDERALES:	RAMO	
	GENERAL 33.-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
	FONDO III.-	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).

**OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS :** ONAO/263/SMC/FAISMUN/004/2023

**FECHA DE AUTORIZACIÓN** 10 DE ABRIL DE 2023

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

SE REALIZARÁ EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE 15 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LINDA VISTA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, DEL ESTADO DE OAXACA.

**DEFINICIÓN.**

EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÁ DISTRIBUIDO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE OBRA:

- TRABAJOS PRELIMINARES
- CIMENTACIÓN
- ALBAÑILERÍA Y ACABADOS
- LIMPIEZA

*[Handwritten signatures of the municipal authority and the work committee members]*

*[Official stamps and signatures of the municipal authority, including the Mayor, Council, and various departments like the Treasury and the Work Committee.]*





**SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

**SAN MIGUEL COATLÁN**  
Gobierno Municipal 2023-2025  
Trabajo y desarrollo por el bien común

2023 - 2025

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: LA CONSTRUCCIÓN DE 15 MUROS FIRMES QUE ABARCA EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN DEL TERRENO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE VENTANAS DE 1.20 MTS. X 1 M DE PERFIL DE ALUMINIO, EN 10 MUROS SE CONTEMPLA LA CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CMS. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX Y REFORZADO CON 2 VRS DEL NO.3, MURO DE ENRASE DE TABIQUE LIGERO DE 10 X 28 X 14 CM DE 14 CM DE ESPESOR APLANADO FINO, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CMS, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX. LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS LAMINADA DE TAMBOR DE 0.90 MTS X 1.80 MTS. EN 5 MUROS FIRMES MAS SE CONTEMPLAN DESDE EL DESPLANTE, QUE CONSISTE EN LA EXCAVACIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE PLANTILLA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS AISLADAS A BASE DE VARILLA DE 3/8" Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS A BASE DE ARMEX Y LOS ESQUINEROS REFORZADOS CON 2 VARILLAS DE 3/8", CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, CADENA INTERMEDIA DE 15 X 15 CMS, DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PUERTAS LAMINADA DE TAMBOR DE 0.90 MTS X 2.30 MTS., CULMINANDO CON LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA EL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA MISMA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS  
 FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 03 DE MAYO DE 2023  
 FECHA DE INICIO REAL: 03 DE MAYO DE 2023  
 FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 01 DE JULIO DE 2023  
 FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 01 DE JULIO DE 2023  
 METAS ALCANZADAS: 15 VIVIENDAS  
 BENEFICIARIOS: 82 BENEFICIARIOS

*[Handwritten signature]*  
 SINDICATURA MUNICIPAL  
 Mpio. San Miguel Coatlán,  
 Dto. Miahuatlán, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2023

**ESTRUCTURA FINANCIERA**

APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO III	\$ 988,545.16	\$ 988,545.16	\$ 0.00
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN FEDERAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 988,545.16</b>	<b>\$ 988,545.16</b>	<b>\$ 0.00</b>

REGIDURÍA DE HACIENDA  
 Mpio. San Miguel Coatlán,  
 Dto. Miahuatlán, Oax.  
 01/2023-31/12/2025

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO.

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

*[Handwritten signature]*  
 Coatlán,  
 Dto. Miahuatlán, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2023

*[Handwritten signatures]*





2023 - 2025

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:



PRESIDENCIA MUNICIPAL

Mpio. San Miguel Coatlán,

Dtto. Miahuatlán, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025

C. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ENTREGAN LA OBRA  
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN OAXACA.



SINDICATURA MUNICIPAL

Mpio. San Miguel Coatlán,

Dtto. Miahuatlán, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025

C. MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL



C. JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ  
REGIDOR DE HACIENDA



C. EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL

REGIDURÍA DE HACIENDA  
Mpio. San Miguel Coatlán,

Dtto. Miahuatlán, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025

C. JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ  
SECRETARÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. San Miguel Coatlán,

Dtto. Miahuatlán, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025

Gobierno Municipal 2023-2025

Trabajo y desarrollo por el bien común

RECIBEN LA OBRA

COMITÉ DE OBRAS

"CONSTRUCCIÓN DE 15 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA"

C. EDMUNDO AGUDO CANSECO.  
PRESIDENTE

C. REYNA DÍAZ AGUDO.  
SECRETARIA

C. EMANUEL ORTIZ CANSECO.  
TESORERO

C. LEONOR CANSECO PÉREZ.  
1RA VOCAL

C. GENARO HERNÁNDEZ.  
2DO VOCAL