



2023 - 2025

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS
CONTRATISTA AL MUNICIPIO**

EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2023, REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 24 TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA" QUIEN EN ESTE ACTO ES REFERIDO POR EL ING. MIGUEL ÁNGEL BAUTISTA HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V. ASÍ COMO LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, OAXACA. LOS CC. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA, MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ, JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ, EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ Y JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, QUIENES LLEVARÁN A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA;

"CONSTRUCCIÓN DE 24 TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA"

UBICACIÓN	CLAVE	NOMBRE:
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	07	SIERRA SUR
DISTRITO:	26	MIAHUATLÁN
MUNICIPIO:	263	SAN MIGUEL COATLÁN
LOCALIDAD:	0020	EL PROGRESO

DATOS GENERALES

APORTACIONES FEDERALES:	RAMO GENERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
	FONDO III.-	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).

**OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y
AUTORIZACIÓN DE OBRAS:
FECHA DE AUTORIZACIÓN**

ONAO/263/SMC/FAISMUN/008/2023.

11 DE MAYO DE 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SE REALIZARÁ EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE 24 TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.

DEFINICIÓN.

EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÁ DISTRIBUIDO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE OBRA:

- TRABAJOS PRELIMINARES
- CIMENTACIÓN
- ESTRUCTURA DE CONCRETO
- ESTRUCTURA DE MADERA
- CUBIERTA DE LÁMINA
- LIMPIEZA

ICMA
CALLE JAZMINES NÚM. 102
3A SECCIÓN LAS MORAS,
MIAHUATLÁN, OAXACA

SECRETARÍA MUNICIPAL
MIAHUATLÁN, OAXACA

TESORERÍA MUNICIPAL
SAN MIGUEL COATLÁN, OAXACA



SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



2023 - 2025

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: LA CONSTRUCCIÓN DE 24 TECHOS FIRMES, QUE CONTEMPLA EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE PLANTILLA CON CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS AISLADAS A BASE DE VARILLA DE 3/8" Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS A BASE DE ARMEX REFORZADOS CON 2 VARILLAS DE 3/8" CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, LA COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE MADERA TIPO ASERRADA, LA CUAL CONSISTE DE: VIGAS DE 6.20 METROS, SOLERAS DE 4.20 METROS, BARROTES DE 2.50 A 3.10 METROS Y DUELAS DE 2.50 A 3 METROS, POSTERIOR A ELLO SE HARÁ EL SUMINISTRO, HABILITACIÓN Y MONTAJE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 2.44 X 0.82 METROS Y DE 1.83 X 0.82 METROS, ASÍ MISMO SE SUMINISTRARÁ Y HABILITARÁ EL MONTAJE DEL CABALLETE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32, PARA FINALIZAR CON LOS TRABAJOS SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA EL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA MISMA.

[Firma]
PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	01 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	01 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO:	12 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	12 DE JULIO DE 2023
METAS ALCANZADAS:	24 VIVIENDAS
BENEFICIARIOS:	103 BENEFICIARIOS

[Firma]
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO III	\$ 957,314.33	\$ 957,314.33	\$ 0.00
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN FEDERAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 957,314.33	\$ 957,314.33	\$ 0.00

[Firma]
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO.-----

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA Y RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

[Firma]
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025



SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



2023 - 2025

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

ENTREGA LA OBRA:
DATOS DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN

NOMBRE:	<u>CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V.</u>
REPRESENTANTE:	<u>ING. MIGUEL ÁNGEL BAUTISTA HERNÁNDEZ</u>
CARGO:	<u>ADMINISTRADOR ÚNICO</u>
R.F.C.:	<u>CI200518SR1</u>
DIRECCIÓN:	<u>JAZMINES NÚM. 102, COL. 3A SECCIÓN LAS MORAS, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA.</u>
C.P.:	<u>71255</u>

R.F.C.: CI200518SR1
CALLE JAZMINES NÚM. 102
3A SECCIÓN LAS MORAS,
SAN ANTONIO DE LA CAL, C.P. 71255.

ING. MIGUEL ÁNGEL BAUTISTA HERNÁNDEZ,
ADMINISTRADOR ÚNICO
CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V.

RECIBEN LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA.

C. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

C. JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ
REGIDOR DE HACIENDA

C. EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

C. JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025