



2023 - 2025

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS
MUNICIPIO AL COMITÉ**

EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 14 DE JULIO DE 2023, REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN DEL ESTADO DE OAXACA. LOS CC. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA, MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ, JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ, EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ Y JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE EL COMITÉ DE OBRAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 24 TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA", QUIEN EN ESTE ACTO ES REFERIDO POR LOS CC. ERIKA SALINAS, MARISOL AGUDO CANSECO, UBALDO CORTEZ, ROMULO AGUDO JIMÉNEZ, ONESIMO AGUDO PÉREZ, PRESIDENTA DE COMITÉ, SECRETARIA, TESORERO, 1ER VOCAL Y 2DO VOCAL, RESPECTIVAMENTE, PARTES QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "AUTORIDAD MUNICIPAL" Y "COMITÉ DE OBRAS", QUIENES LLEVARÁN A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA;

"CONSTRUCCIÓN DE 24 TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA"

UBICACIÓN	CLAVE	NOMBRE:
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	07	SIERRA SUR
DISTRITO:	26	MIAHUATLÁN
MUNICIPIO:	263	SAN MIGUEL COATLÁN
LOCALIDAD:	0020	EL PROGRESO

DATOS GENERALES

APORTACIONES FEDERALES:	RAMO GENERAL 33.-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
	FONDO III.-	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).

OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS : ONAO/263/SMC/FAISMUN/008/2023

FECHA DE AUTORIZACIÓN 11 DE MAYO DE 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SE REALIZARÁ EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE 24 TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE EL PROGRESO, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, DEL ESTADO DE OAXACA.

DEFINICIÓN.

EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÁ DISTRIBUIDO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE OBRA:

- TRABAJOS PRELIMINARES
- CIMENTACIÓN
- ESTRUCTURA DE CONCRETO
- ESTRUCTURA DE MADERA
- CUBIERTA DE LÁMINA
- LIMPIEZA



SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Coatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2023




SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Coatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2023



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Miguel Coatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2023



SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Coatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2023





SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



Gobierno Municipal 2023-2025
Trabajo y desarrollo por el bien común

2023 - 2025

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: LA CONSTRUCCIÓN DE 24 TECHOS FIRMES, QUE CONTEMPLA EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE PLANTILLA CON CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS AISLADAS A BASE DE VARILLA DE 3/8" Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS A BASE DE ARMEX REFORZADOS CON 2 VARILLAS DE 3/8" CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, LA COLOCACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE MADERA TIPO ASERRADA, LA CUAL CONSISTE DE: VIGAS DE 6.20 METROS, SOLERAS DE 4.20 METROS, BARROTES DE 2.50 A 3.10 METROS Y DUELAS DE 2.50 A 3 METROS, POSTERIOR A ELLO SE HARÁ EL SUMINISTRO, HABILITACIÓN Y MONTAJE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32 DE 2.44 X 0.82 METROS Y DE 1.83 X 0.82 METROS, ASÍ MISMO SE SUMINISTRARÁ Y HABILITARÁ EL MONTAJE DEL CABALLETE DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 32, PARA FINALIZAR CON LOS TRABAJOS SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA EL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA MISMA.

[Handwritten signature]
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025
[Handwritten signature]
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 01 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: 01 DE JUNIO DE 2023
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 12 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 12 DE JULIO DE 2023
METAS ALCANZADAS: 24 VIVIENDAS
BENEFICIARIOS: 103 BENEFICIARIOS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO III	\$ 957,314.33	\$ 957,314.33	\$ 0.00
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN FEDERAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 957,314.33	\$ 957,314.33	\$ 0.00

[Handwritten signature]
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Miguel Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025
[Handwritten signature]
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
Mpio. San Miguel Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO.-----

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

[Handwritten signature]
SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

[Handwritten signatures]



2023 - 2025

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

ENTREGAN LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN OAXACA.

PRESIDENCIA
MUNICIPAL

Mpio. San Miguel
Coatlán.

C. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



PROCURADURÍA
MUNICIPAL

Mpio. San Miguel
Coatlán.

C. MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



REGIDURÍA
DE HACIENDA

Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

C. JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ
REGIDOR DE HACIENDA

C. EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

TESORERÍA
MUNICIPAL

Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

Gobierno Municipal 2023-2025

RECIBEN LA OBRA

COMITÉ DE OBRAS

“CONSTRUCCIÓN DE 24 TECHOS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA”

C. ERIKA SALINAS.
PRESIDENTA

C. MARISOL AGUDO CANSECO.
SECRETARIA

C. UBALDO CORTEZ.
TESORERO

C. ROMULO AGUDO JIMÉNEZ.
1ER VOCAL

C. ONESIMO AGUDO PÉREZ.
2DO VOCAL