



2023 - 2025

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
CONTRATISTA AL MUNICIPIO**

*[Firma]*  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE OCOTE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2023, REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 27 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA" QUIEN EN ESTE ACTO ES REFERIDO POR EL ING. JUAN ANDRÉS PACHECO HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO S.A. DE C.V. ASÍ COMO LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, OAXACA. LOS CC. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA, MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ, JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ, EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ Y JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, QUIENES LLEVARÁN A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA;

**"CONSTRUCCIÓN DE 27 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA"**

UBICACIÓN	CLAVE	NOMBRE:
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	07	SIERRA SUR
DISTRITO:	26	MIAHUATLÁN
MUNICIPIO:	263	SAN MIGUEL COATLÁN
LOCALIDAD:	0046	LLANO DE OCOTE

*[Firma]*  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SINDICATURA MUNICIPAL  
Mpio. San Miguel Coatlán,  
Dtto. Miahuatlán, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025

DATOS GENERALES	RAMO GENERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
APORTACIONES FEDERALES:	33.-	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).

*[Firma]*  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
REGIDURÍA DE HACIENDA  
Mpio. San Miguel Coatlán,  
Dtto. Miahuatlán, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025

OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS:	ONAO/263/SMC/FAISMUN/006/2023.
FECHA DE AUTORIZACIÓN	17 DE ABRIL DE 2023

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

SE REALIZARÁ EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE 27 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE OCOTE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.

**DEFINICIÓN.**

EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÁ DISTRIBUIDO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE OBRA:

- TRABAJOS PRELIMINARES
- CIMENTACIÓN
- TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
- LIMPIEZA

*[Firma]*  
PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO  
RFC: PCS201809Q16  
CALLE ALBAÑILERÍA S/N, COL. LLANO DE OCOTE, SAN MIGUEL COATLÁN, OAXACA  
TEL: 951 1766062  
CORREO: vigo@viggo.com.mx

*[Firma]*  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
SECRETARÍA MUNICIPAL  
Mpio. San Miguel Coatlán,  
Dtto. Miahuatlán, Oax.

*[Firma]*  
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. San Miguel Coatlán,  
Dtto. Miahuatlán, Oax.





**SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



2023 - 2025

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: LA CONSTRUCCIÓN DE 27 MUROS FIRMES, QUE CONTEMPLA EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE PLANTILLA CON CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS AISLADAS A BASE DE VARILLA DE 3/8" Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS A BASE DE ARMEX Y LOS ESQUINEROS REFORZADOS CON 2 VARILLAS DE 3/8", CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX Y REFORZADO CON 2 VRS DEL NO.3, MURO DE ENRASE DE TABIQUE LIGERO DE 10 X 28 X 14 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR, APLANADO FINO, CADENA INTERMEDIA DE 15 X 15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM., DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX, LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO, CULMINANDO CON LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA EL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA MISMA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN:	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:	19 DE MAYO DE 2023
FECHA DE INICIO REAL:	19 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO:	17 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL:	17 DE JULIO DE 2023
METAS ALCANZADAS:	27 VIVIENDAS
BENEFICIARIOS:	122 BENEFICIARIOS

*[Handwritten signature]*  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Miguel Coatlán,  
 Ota. Miahuatlán, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2023

*[Handwritten signature]*  
**SINDICATURA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Miguel Coatlán,  
 Ota. Miahuatlán, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2023

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO III	\$ 1,562,788.70	\$ 1,562,788.70	\$ 0.00
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN FEDERAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,562,788.70</b>	<b>\$ 1,562,788.70</b>	<b>\$ 0.00</b>

*[Handwritten signature]*  
**REGIDURÍA DE HACIENDA**  
 Mpio. San Miguel Coatlán,  
 Ota. Miahuatlán, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2023

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO.-----

**PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS**  
**VIGILANCIA**  
 RFC: PCS2010001166  
 CALLE ALBA MARA NOM. EST. DE LA ZONA LIBRE DE ZARAGOZA, OAXACA  
 C.P. 70874

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

*[Handwritten signature]*  
**SECRETARÍA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Miguel Coatlán,  
 Ota. Miahuatlán, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2023

*[Handwritten signature]*  
**TESORERÍA MUNICIPAL**  
 Mpio. San Miguel Coatlán,  
 Ota. Miahuatlán, Oax.  
 01/01/2023-31/12/2023





# SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



Gobierno Municipal 2023-2025  
Trabajo y desarrollo por el bien común

2023 - 2025

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 10:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

## ENTREGA LA OBRA:

### DATOS DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN

<b>NOMBRE:</b>	<u>PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO S.A. DE C.V.</u>
<b>REPRESENTANTE:</b>	<u>ING. JUAN ANDRÉS PACHECO HERNÁNDEZ</u>
<b>CARGO:</b>	<u>ADMINISTRADOR ÚNICO</u>
<b>R.F.C.</b>	<u>PCS201009QH6</u>
<b>DIRECCIÓN:</b>	<u>ALDAMA LOTE 13 MANZANA 62 COL. VICENTE GUERRERO, VILLA DE ZAACHILA, OAXACA</u>
<b>C.P.</b>	<u>71317</u>

ING. JUAN ANDRÉS PACHECO HERNÁNDEZ.

ADMINISTRADOR ÚNICO

PROYECTOS, CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS VIGGO S.A. DE C.V.

## RECIBEN LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA.

C. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA

PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN

HERNÁNDEZ

SÍNDICO MUNICIPAL

C. JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ

REGIDOR DE HACIENDA

C. EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ

TESORERO MUNICIPAL

C. JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ

SECRETARÍA MUNICIPAL