



2023 - 2025

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS
MUNICIPIO AL COMITÉ**

EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE OCOTE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL DÍA 19 DE JULIO DE 2023, REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN DEL ESTADO DE OAXACA. LOS CC. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA, MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ, JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ, EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ Y JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARÍA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE EL COMITÉ DE OBRAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE 27 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA", QUIEN EN ESTE ACTO ES REFERIDO POR LOS CC. ISAIÁS LÓPEZ JARQUÍN, SANTIAGO BAUTISTA MARTÍNEZ, RENÉ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, NATALIA JIMÉNEZ AQUINO, NORBERTO HERNÁNDEZ DÍAZ, PRESIDENTE DE COMITÉ, SECRETARIO, TESORERO, 1RA VOCAL Y 2DO VOCAL, RESPECTIVAMENTE, PARTES QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "AUTORIDAD MUNICIPAL" Y "COMITÉ DE OBRAS", QUIENES LLEVARÁN A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA;

"CONSTRUCCIÓN DE 27 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA"

UBICACIÓN	CLAVE	NOMBRE:
ESTADO:	20	OAXACA
REGIÓN:	07	SIERRA SUR
DISTRITO:	26	MIAHUATLÁN
MUNICIPIO:	263	SAN MIGUEL COATLÁN
LOCALIDAD:	0046	LLANO DE OCOTE

DATOS GENERALES

RAMO	APORTACIONES FEDERALES:
GENERAL 33.-	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III.-	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).

OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS :	ONAO/263/SMC/FAISMUN/006/2023
FECHA DE AUTORIZACIÓN	17 DE ABRIL DE 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SE REALIZARÁ EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE 27 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LLANO DE OCOTE, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, DEL ESTADO DE OAXACA.

DEFINICIÓN.

EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÁ DISTRIBUIDO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE OBRA:

- TRABAJOS PRELIMINARES
- CIMENTACIÓN
- TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA
- LIMPIEZA

[Seals and signatures of the Ayuntamiento Constitucional and the Comité de Obras, including the Sindicatura Municipal and the Secretaría Municipal.]

[Signatures of the representatives of the Ayuntamiento and the Comité de Obras.]



SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

SAN MIGUEL COATLÁN
Gobierno Municipal 2023-2025
Trabajo y desarrollo por el bien común

2023 - 2025

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: LA CONSTRUCCIÓN DE 27 MUROS FIRMES, QUE CONTEMPLA EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE PLANTILLA CON CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS AISLADAS A BASE DE VARILLA DE 3/8" Y CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE CASTILLOS A BASE DE ARMEX Y LOS ESQUINEROS REFORZADOS CON 2 VARILLAS DE 3/8", CON CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, CADENA DE DESPLANTE DE 15 X 20 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ARMADO CON ARMEX Y REFORZADO CON 2 VRS DEL NO.3, MURO DE ENRASE DE TABIQUE LIGERO DE 10 X 28 X 14 CM. DE 14 CM. DE ESPESOR, APLANADO FINO, CADENA INTERMEDIA DE 15 X 15 CM. DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX, CADENA DE CERRAMIENTO DE 15 X 20 CM., DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2 ARMADO CON ARMEX, LA CONSTRUCCIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO O RAYADO, CULMINANDO CON LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA EL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA MISMA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS
FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 19 DE MAYO DE 2023
FECHA DE INICIO REAL: 19 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 17 DE JULIO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 17 DE JULIO DE 2023
METAS ALCANZADAS: 27 VIVIENDAS
BENEFICIARIOS: 122 BENEFICIARIOS

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
San Miguel Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Miguel Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO III	\$ 1,562,788.70	\$ 1,562,788.70	\$ 0.00
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN FEDERAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,562,788.70	\$ 1,562,788.70	\$ 0.00

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO.-----

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

SECRETARÍA DE GOBIERNO MUNICIPAL
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025



2023 - 2025

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:



ENTREGAN LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN OAXACA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,

C. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL



SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,

C. MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL



REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Miguel
Coatlán,

C. JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ
REGIDOR DE HACIENDA



TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,

C. EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

Dtto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2023

C. JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

Dtto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2023

Gobierno Municipal 2023-2025

Trabajo y desarrollo por el bien común

RECIBEN LA OBRA

COMITÉ DE OBRAS

"CONSTRUCCIÓN DE 27 MUROS FIRMES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA"

C. ISAIÁS LÓPEZ JARQUÍN.
PRESIDENTE

C. SANTIAGO BAUTISTA MÁRTINEZ.
SECRETARIO

C. RENÉ HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
TESORERO

C. NATALIA JIMÉNEZ AQUINO.
1RA VOCAL

C. NORBERTO HERNÁNDEZ DÍAZ.
2DO VOCAL