



2023 - 2025

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS
MUNICIPIO AL COMITÉ**



EN LA LOCALIDAD DE UNIFICACIÓN SAN JUAN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2023, REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN DEL ESTADO DE OAXACA. LOS CC. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA, MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ, JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ, EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ Y JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE EL COMITÉ DE OBRAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO", QUIEN EN ESTE ACTO ES REFERIDO POR LOS CC. GABRIEL SANTIAGO CRUZ, ARTEMIO VÁSQUEZ LÓPEZ, DOMINGO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, BENITO CANSECO JIMÉNEZ, ESTEBAN REYES LÓPEZ. , PRESIDENTE DE COMITÉ, TESORERO, SECRETARIO, 1ER VOCAL Y 2DO VOCAL, RESPECTIVAMENTE, PARTES QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "AUTORIDAD MUNICIPAL" Y "COMITÉ DE OBRAS", QUIENES LLEVARÁN A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA;

SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO"

UBICACIÓN	CLAVE	NOMBRE:
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	07	SIERRA SUR
DISTRITO:	26	MIAHUATLÁN
MUNICIPIO:	263	SAN MIGUEL COATLÁN
LOCALIDAD:	0021	LA SIERRA

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

DATOS GENERALES

RAMO
APORTACIONES FEDERALES: GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
FONDO III.- FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
REGIDURÍA DE HACIENDA
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE OBRAS : ONAO/263/SMC/FAISMUN/013/2023
FECHA DE AUTORIZACIÓN 18 DE AGOSTO DE 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SE REALIZARÁ EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE LA SIERRA, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, DEL ESTADO DE OAXACA.

DEFINICIÓN.

EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÁ DISTRIBUIDO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE OBRA:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| • PRELIMINARES | • ACABADOS |
| • CIMENTACIÓN | • CANCELERÍA |
| • TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA | • INSTALACIÓN ELÉCTRICA |
| • LOSA | • INSTALACIÓN HIDRÁULICA |
| • ESTRUCTURA | • INSTALACIÓN SANITARIA |

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

[Firma]

SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025



SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



Gobierno Municipal 2023-2025
Trabajo y desarrollo por el bien común

2023 - 2025

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN DEL TERRENO, COLOCACIÓN DE PLANTILLA CON CONCRETO HIDRÁULICO SIMPLE PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ZAPATAS CORRIDAS Y AISLADAS A BASE DE VARILLA DE 3/8" Y CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, ENRASE DE TABIQUE PESADO DE 28 CM DE ESPESOR, CONSTRUCCIÓN DE CONTRA TRABE, CASTILLOS, COLUMNAS, CADENAS Y TRABES ARMADAS CON VARILLAS DE 3/8" Y DE 1/2", COLADAS CON CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE MUROS CON TABIQUE DE 14 CM DE ESPESOR, APLANADO FINO, CONSTRUCCIÓN DE LOSA ARMADA CON VARILLA DE 3/8" Y CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA DE F'C=250 KG/CM2, CONSTRUCCIÓN DE TECHO A BASE DE ESTRUCTURA METÁLICA CON PTR DE 3" X 2" CAL. 14, CON REFUERZOS DE PTR DE 1 1/2" X 1 1/2" CAL.14, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANAL MONTEN DE 4" CAL. 14, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMINA RECTANGULAR CALIBRE 26. COLOCACIÓN DE FIRME DE CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=200 KG/CM2, PINTURA EN MUROS, COLUMNAS, TRABES Y PLAFONES. COLOCACIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS DE ALUMINIO, INSTALACIÓN DE MUEBLES PARA BAÑOS DE HOMRES Y MUJERÉS, PARA FINALIZAR CON LOS TRABAJOS SE REALIZARÁ UNA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA EL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA MISMA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE INICIO REAL: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

METAS ALCANZADAS: 267.79 M2

BENEFICIARIOS: 164 BENEFICIARIOS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO III	\$ 1,586,162.83	\$ 1,586,162.83	\$ 0.00
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO 28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN FEDERAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,586,162.83	\$ 1,586,162.83	\$ 0.00

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO.-----

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

(Handwritten signatures)

SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel Coatlán
Dpto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2023

REGIDUR DE HACIENDA
Mpio. San Miguel Coatlán,
Dpto. Miahuatlán,
01/01/2023-31/12/2023



2023 - 2025

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

ENTREGAN LA OBRA

POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN OAXACA.

C. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

C. MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

C. JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ
REGIDOR DE HACIENDA

C. EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL

C. JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ
SECRETARÍA MUNICIPAL

RECIBEN LA OBRA

COMITÉ DE OBRAS
"CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR PÚBLICO"

C. GABRIEL SANTIAGO CRUZ.
PRESIDENTE

C. DOMINGO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
SECRETARIO

C. ARTEMIO VÁSQUEZ LÓPEZ.
TESORERO

C. BENITO CANSECO JIMÉNEZ.
1ER VOCAL

C. ESTEBAN REYES LÓPEZ.
2DO VOCAL