



2023 - 2025

**ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN FÍSICA DE LOS TRABAJOS  
CONTRATISTA AL MUNICIPIO**

EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 09:00 HORAS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA, EL RESPONSABLE DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PATRIA" QUIEN EN ESTE ACTO ES REFERIDO POR EL ING. MIGUEL ÁNGEL BAUTISTA HERNÁNDEZ, EN SU CARÁCTER DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V. ASÍ COMO LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, OAXACA. LOS CC. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA, MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ, JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ, EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ Y JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARIA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE, QUIENES LLEVARÁN A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA;

**"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PATRIA"**

UBICACIÓN	CLAVE	NOMBRE:
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	07	SIERRA SUR
DISTRITO:	26	MIAHUATLÁN
MUNICIPIO:	263	SAN MIGUEL COATLÁN
LOCALIDAD:	0001	SAN MIGUEL COATLÁN

**DATOS GENERALES**

APORTACIONES FEDERALES:	RAMO GENERAL	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
	FONDO III.-	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).

**OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y  
AUTORIZACIÓN DE OBRAS:**

ONAO/263/SMC/FAISMUN/015/2023.

**FECHA DE AUTORIZACIÓN**

07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

**DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO**

SE REALIZARÁ EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PATRIA", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, EN EL ESTADO DE OAXACA.

**DEFINICIÓN.**

EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÁ DISTRIBUIDO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE OBRA:

- PRELIMINARES
- TERRACERÍAS
- GUARNICIONES
- PAVIMENTO
- MUROS
- OBRA DE DRENAJE
- LIMPIEZA



RFC: CH280518SM  
CALLE JAZMINES NÚM. 102  
3A SECCIÓN LAS MORAS,  
SAN ANTONIO DE LA CAL. C.P. 71235.



Coatlán,  
Dpto. Miahuatlán, Oax.  
01/01/2023-31/12/2023



Coatlán,  
Dpto. Miahuatlán, Oax.  
01/01/2023-31/12/2023





**SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA**  
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL

**SAN MIGUEL COATLÁN**  
Gobierno Municipal 2023-2025  
Trabajo y desarrollo por el bien común

2023 - 2025

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: SE REALIZARÁ LA PAVIMENTACIÓN DE 180.00 METROS LINEALES CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4 METROS EN LA CALLE PATRIA, LOS TRABAJOS QUE SE CONTEMPLAN SON LOS SIGUIENTES: EN PRELIMINARES SE REALIZARÁ EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN ESTABLECIENDO EJES Y BANCOS DE NIVEL, SE REALIZARÁ UN CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA PARA NIVELAR Y DEFINIR PENDIENTES PARA EL ESCURRIMIENTO DE AGUAS PLUVIALES, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON PRODUCTO DEL CORTE, EN LOS TRABAJOS DE GUARNICIÓN, SE REALIZARÁ LA EXCAVACIÓN DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS GUARNICIONES, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS DE SECCIÓN, ACABADO CON UN VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, POSTERIORMENTE EN LOS TRABAJOS DE PAVIMENTO SE REALIZARÁ LA CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, SE REALIZARÁ LA FORMACIÓN DE UNA BASE CON MATERIAL DE BANCO Y EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, SE CONTEMPLA LA APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO EN GUARNICIONES, CONSTRUCCIÓN DE MUROS A BASE DE CONCRETO CICLOPEO CON UNA RESISTENCIA DE F'C=150 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA EL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA MISMA.

<b>MODALIDAD DE EJECUCIÓN:</b>	INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS.
<b>FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO:</b>	02 DE OCTUBRE DE 2023
<b>FECHA DE INICIO REAL:</b>	02 DE OCTUBRE DE 2023
<b>FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO:</b>	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
<b>FECHA DE TERMINACIÓN REAL:</b>	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
<b>METAS ALCANZADAS:</b>	180 ML
<b>BENEFICIARIOS:</b>	233 BENEFICIARIOS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO IV	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO III	\$ 1,328,823.41	\$ 1,328,823.41	\$ 0.00
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN FEDERAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,328,823.41</b>	<b>\$ 1,328,823.41</b>	<b>\$ 0.00</b>

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO.-----

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.

*(Seals and signatures of various municipal departments including Presidencia Municipal, Sindicatura Municipal, Regiduría de Hacienda, and Tesorería Municipal)*





2023 - 2025

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 09:45 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

**ENTREGA LA OBRA:  
DATOS DE LA EMPRESA RESPONSABLE DE SU EJECUCIÓN**

<b>NOMBRE:</b>	<u>CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V.</u>
<b>REPRESENTANTE:</b>	<u>ING. MIGUEL ÁNGEL BAUTISTA HERNÁNDEZ</u>
<b>CARGO:</b>	<u>ADMINISTRADOR ÚNICO</u>
<b>R.F.C.</b>	<u>CII200518SR1</u>
<b>DIRECCIÓN:</b>	<u>JAZMINES NÚM. 102, COL. 3A SECCIÓN LAS MORAS, SAN ANTONIO DE LA CAL, OAXACA.</u>
<b>C.P.</b>	<u>71255</u>

RFC: CII200518SR1  
CALLE JAZMINES NÚM. 102  
3A SECCIÓN LAS MORAS,  
SAN ANTONIO DE LA CAL C.P. 71255.

ING. MIGUEL ÁNGEL BAUTISTA HERNÁNDEZ.  
ADMINISTRADOR ÚNICO  
CONSTRUCCIONES DE INFRAESTRUCTURA ICMA S.A. DE C.V.

**RECIBEN LA OBRA**  
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE  
SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA.

C. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA  
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL  
Mpio. San Miguel  
Coatlán,  
Dpto. Miahuatlán, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025

C. MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ  
SÍNDICO MUNICIPAL  
Mpio. San Miguel  
Coatlán,  
Dpto. Miahuatlán, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025



REGIDURÍA DE HACIENDA  
Mpio. San Miguel  
Coatlán,  
Dpto. Miahuatlán, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025

C. JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ  
REGIDOR DE HACIENDA

REGIDURÍA DE HACIENDA  
Mpio. San Miguel  
Coatlán,  
Dpto. Miahuatlán, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025

C. JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ  
SECRETARÍA MUNICIPAL

SECRETARÍA MUNICIPAL  
Mpio. San Miguel  
Coatlán,  
Dpto. Miahuatlán, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025



TESORERÍA MUNICIPAL  
Mpio. San Miguel  
Coatlán,  
Dpto. Miahuatlán, Oax.  
01/01/2023-31/12/2025

C. EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ  
TESORERO MUNICIPAL