



2023 - 2025

**ACTA DE ENTREGA RECEPCION FÍSICA DE LOS TRABAJOS
MUNICIPIO AL COMITÉ**

EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COATLAN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN DEL ESTADO DE OAXACA, SIENDO LAS 10:00 HORAS DEL DÍA 01 DE DICIEMBRE DE 2023, REUNIDOS EN EL SITIO DE LA OBRA, LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN DEL ESTADO DE OAXACA. LOS CC. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA, MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ, JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ, EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ Y JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ, PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL, SÍNDICO MUNICIPAL, REGIDOR DE HACIENDA, TESORERO MUNICIPAL Y SECRETARÍA MUNICIPAL, RESPECTIVAMENTE Y POR LA OTRA PARTE EL COMITÉ DE OBRAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PATRIA", QUIEN EN ESTE ACTO ES REFERIDO POR LOS CC. ARTURO CANSECO, NARCISO AQUINO AGUDO, DEMETRIO JUÁREZ LÓPEZ, BONIFACIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, AGURIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ. , PRESIDENTE DE COMITÉ, TESORERO, SECRETARIO, 1ER VOCAL Y 2DO VOCAL, RESPECTIVAMENTE, PARTES QUE EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "AUTORIDAD MUNICIPAL" Y "COMITÉ DE OBRAS", QUIENES LLEVARÁN A CABO EL ACTO DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA DENOMINADA;

"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PATRIA"

UBICACIÓN	CLAVE	NOMBRE:
ESTADO:	020	OAXACA
REGIÓN:	07	SIERRA SUR
DISTRITO:	26	MIAHUATLÁN
MUNICIPIO:	263	SAN MIGUEL COATLÁN
LOCALIDAD:	0001	SAN MIGUEL COATLÁN

DATOS GENERALES

RAMO	APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS.
GENERAL 33.-	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISMUN).
FONDO III.-	

**OFICIO DE NOTIFICACIÓN Y
AUTORIZACIÓN DE OBRAS :**

ONAO/263/SMC/FAISMUN/0152023

FECHA DE AUTORIZACIÓN

07 DE SEPTIEMBRE DE 2023

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

SE REALIZARÁ EL PROYECTO DENOMINADO "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PATRIA", UBICADO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL COATLÁN, MUNICIPIO DE SAN MIGUEL COATLÁN, DISTRITO DE MIAHUATLÁN, DEL ESTADO DE OAXACA.

DEFINICIÓN.

EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS ESTÁ DISTRIBUIDO EN LAS SIGUIENTES PARTIDAS DE OBRA:

- PRELIMINARES
- TERRACERÍAS
- GUARNICIONES
- PAVIMENTO
- MUROS
- OBRA DE DRENAJE
- LIMPIEZA

(Signatures and official stamps of the Municipality and the Work Committee)





SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN, OAXACA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL



Gobierno Municipal 2023-2025
Trabajo y desarrollo por el bien común

2023 - 2025

LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: SE REALIZARÁ LA PAVIMENTACIÓN DE 180.00 METROS LINEALES CON UN ANCHO PROMEDIO DE 4 METROS EN LA CALLE PATRIA, LOS TRABAJOS QUE SE CONTEMPLAN SON LOS SIGUIENTES: EN PRELIMINARES SE REALIZARÁ EL TRAZO Y LA NIVELACIÓN ESTABLECIENDO EJES Y BANCOS DE NIVEL, SE REALIZARÁ UN CORTE DE TERRENO CON MAQUINARIA PARA NIVELAR Y DEFINIR PENDIENTES PARA EL ESCURRIMIENTO DE AGUAS PLUVIALES, FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES CON PRODUCTO DEL CORTE, EN LOS TRABAJOS DE GUARNICIÓN, SE REALIZARÁ LA EXCAVACIÓN DONDE SE CONSTRUIRÁN LAS GUARNICIONES, A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO HECHO EN OBRA CON UNA RESISTENCIA DE F'C=200 KG/CM2 DE 15 X 20 X 40 CENTÍMETROS DE SECCIÓN, ACABADO CON UN VOLTEADOR EN AMBAS ARISTAS, POSTERIORMENTE EN LOS TRABAJOS DE PAVIMENTO SE REALIZARÁ LA CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBRASANTE CON MATERIAL PRODUCTO DE CORTE, SE REALIZARÁ LA FORMACIÓN DE UNA BASE CON MATERIAL DE BANCO Y EL SUMINISTRO Y LA COLOCACIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO CON UNA RESISTENCIA F'C=250 KG/CM2, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10-10, SE CONTEMPLA LA APLICACIÓN DE PINTURA DE TRÁFICO EN GUARNICIONES, CONSTRUCCIÓN DE MUROS A BASE DE CONCRETO CICLOPEO CON UNA RESISTENCIA DE F'C=150 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL DE BANCO, COMPACTADO, ASÍ COMO LA LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA PARA EL ACTO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA MISMA.

MODALIDAD DE EJECUCIÓN: INVITACIÓN RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 02 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE INICIO REAL: 02 DE OCTUBRE DE 2023

FECHA DE TERMINO SEGÚN CONTRATO: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

METAS ALCANZADAS: 180 ML

BENEFICIARIOS: 233 BENEFICIARIOS

ESTRUCTURA FINANCIERA			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	IMPORTE AUTORIZADO	IMPORTE EJERCIDO	SALDO
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO GENERAL 33 FONDO III	\$ 1,328,823.41	\$ 1,328,823.41	\$ 0.00
APORTACIÓN MUNICIPAL RAMO 28	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN ESTATAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
APORTACIÓN FEDERAL	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
OTROS (ESPECIFICAR)	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL	\$ 1,328,823.41	\$ 1,328,823.41	\$ 0.00

LA OBRA SE EJECUTÓ EN EL TIEMPO PREVISTO.-----

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVIENEN, SE CONCLUYE QUE LA OBRA SE ENCUENTRA TERMINADA Y FUNCIONANDO DE ACUERDO CON LA FINALIDAD Y DESTINO DE SU EJECUCIÓN, SEGÚN LAS ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO E INVERSIÓN EJERCIDA, Y RECIBIDA POR LA UNIDAD RESPONSABLE DE SU OPERACIÓN, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO.



2023 - 2025

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDO EL PRESENTE ACTO SIENDO LAS 11:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y FECHA DE SU INICIO, FIRMANDO AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD CON EL CONTENIDO DE LA MISMA, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON:

ENTREGAN LA OBRA
POR EL H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN MIGUEL COATLÁN, MIAHUATLÁN OAXACA.

PRESIDENCIA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Oaxaca

C. JESÚS HERNÁNDEZ BAUTISTA
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL
Dtto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

SINDICATURA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Oaxaca

C. MAYOLO GUSTAVO JARQUÍN HERNÁNDEZ
SÍNDICO MUNICIPAL

REGIDOR DE HACIENDA
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Oaxaca

C. JAQUELINO CANSECO JIMÉNEZ
REGIDOR DE HACIENDA

TESORERÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Oaxaca

C. EUFRACIO DÍAZ HERNÁNDEZ
TESORERO MUNICIPAL
Dtto. Miahuatlán, Oax.
01/01/2023-31/12/2025

SECRETARÍA MUNICIPAL
Mpio. San Miguel
Coatlán,
Oaxaca

C. JOVITA JUÁREZ HERNÁNDEZ
SECRETARIA MUNICIPAL

RECIBEN LA OBRA

COMITÉ DE OBRAS
"CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA CALLE PATRIA"

ARTURO CANSECO .
PRESIDENTE

C. DEMETRIO JUÁREZ LÓPEZ.
SECRETARIO

C. NARCISO AQUINO LÓPEZ.
TESORERO

C. BONIFACIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
1ER VOCAL

C. AGURIO HERNÁNDEZ JIMÉNEZ.
2DO VOCAL